



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO



BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

VIA MILANO ANGOLO VIA DELLA BASILICA - TORINO

OPERE DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURNO DELL'AULA

Intervento con contributo del Ministero della Cultura (art. 31-35-36 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.)

PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE:

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
PIAZZA PRINCIPE AMEDEO N.7 10042 STUPINIGI – NICHELINO (TO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Arch. Luigi VALDEMARIN - F.O.M..

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE DEI LAVORI:

Arch. Giovanni Milone - DE.ARCH Studio associato
Arch. Monica Maiocchi - DE.ARCH Studio associato

SCHEDA TECNICA E DIREZIONE OPERATIVA OPERE DI RESTAURO

Dott.sa Carmen ROSSI

COORDINATORE SICUREZZA:

Arch. Francesco Fenoglio - DE.ARCH Studio associato

Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

GE-03

DATA: OTTOBRE 2024

REV.:

REV.:

SCALA:

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI TORINO
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA
Via Milano angolo via della Basilica

CRONOPROGRAMMA

		anno																																		
		settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N.	LAVORAZIONI	mesi	da definire				da definire				da definire				da definire				da definire				da definire				da definire				da definire					
		giorni	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238
	ALLESTIMENTO CANTIERE																																			
1	Allestimento apprestamenti																																			
2	Quadro elettrico - impianto di illuminazione di cantiere																																			pulizie
3	Modifiche al ponteggio																																			smontaggio
	RESTAURO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
5	Pulizia																																			
6	Opere di restauro cupola e lanternino	100						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
7	Opere di restauro tamburo	70																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	Opere di restauro tamburo – stucchi									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
9	Serramenti	15																																		
	Calcolo gg consecutivi	240	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238
	Calcolo gg lavorativi complessivi	170	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	Calcolo gg lavorativi settimana		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	uu/g		7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	
	Calcolo totale uu/g	1172	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	45	45	45	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	25

	LEGENDA	
	IMPRESA AFFIDATARIA PONTEGGI	
	IMPRESA AFFIDATARIA RESTAURI	
	SERRAMENTISTA	
	ELETTRICISTA	