



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

COMUNE DI REVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

Concentrico di Staffarda

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO  
ABBAZIALE E DEL BORGO RURALE – LOTTO I**



**PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO "A"**

DOC-IA 09 – Cronoprogramma dei lavori



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO



CONCENTRICO DI STAFFARDA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO ABBAZIALE E DEL BORGO RURALE – LOTTO I

INTERVENTO "A" RISANAMENTO COPERTURE - CRONOPROGRAMMA LAVORI

SETTIMANE (4 SETTIMANE APPROSSIMATE A 1 MESE)	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9	SETTIMANA 10	SETTIMANA 11	SETTIMANA 12	SETTIMANA 13	SETTIMANA 14	SETTIMANA 15	SETTIMANA 16	SETTIMANA 17	SETTIMANA 18	SETTIMANA 19	SETTIMANA 20	SETTIMANA 21	SETTIMANA 22
<b>INTERVENTO "A" - RISANAMENTO COPERTURE</b>																						
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	■	■	■	■																		
MONTAGGIO DEI PONTEGGI E POSIZIONAMENTO GRU	■	■	■	■																		
OPERE EDILI CORPI DI FABBRICA 1,6,7			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OPERE STRUTTURALI CORPI DI FABBRICA 6 E 7						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OPERE EDILI CORPI DI FABBRICA 3, 4													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OPERE EDILI CORPI DI FABBRICA 5,8,15																■	■	■	■	■	■	■
SMONTAGGIO GRU E PARTE DEI PONTEGGI																					■	■
OPERE EDILI CORPI DI FABBRICA 14, 21																					■	■
RIFUNZIONALIZZAZIONE LINEA SCARICATORI			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MONTAGGI LINEE VITA											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																						■
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																						■
CONSUNTIVAZIONE E CHIUSURA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI																						■

DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO: 5,5 MESI SOLARI CONSECUTIVI